

鄂州市人民政府教育督导室

鄂州政督函〔2022〕9号

关于“万个公办园学位扩充”实项目和 《市政府工作报告》幼儿园项目 1-3 月 进展情况的通报

各区人民政府，葛店开发区管委会、临空经济区管委会：

3月初，省人民政府教育督导室向市人民政府通报了鄂州市各区（开发区）“万个公办园学位扩充”实项目 2022 年 1-2 月进展情况。近期，市人民政府教育督导室、市教育局对各地“万个公办园学位扩充”实项目和《2022 年市政府工作报告》明确的“新建、改扩建 10 所公办园”任务项目 1-3 月份进展情况进行了督导检查，现将有关具体情况通报如下：

一、“万个公办园学位扩充”实项目

2021-2022 年，全市通过利用各级财政资金新建、改扩建和城镇小区配套园直接举办等渠道，计划实施 18 所公办园建设项目，并在省教育厅进行了备案，属于省教育厅跟踪项目。目前，全市已开园 12 所，完成率 66.7%，其中，华容区项目 4 个，完成率 0；葛店开发区项目 5 个，开园 3 所，完成率 60%；梁子湖区项目 0 个；鄂城区项目 6 个、临空经济区项目 3 个，完成率

均为 100%（见附件 1）。未完成项目具体情况及目标任务是：

1. 红莲湖中心幼儿园合景悦湖四季分园：该项目计划于 2021 年底前开园，目前整体进展严重滞后，要求工程建设单位要加大推进力度，确保早日开园销号。

2. 胡林社区幼儿园：该项目计划于 2022 年 3 月开园，目前进行二次装修中，已完成 80%清单工程量；教师招聘方案已报有关部门审批。要求 7 月底前完成各项开园准备工作，确保九月开园销号。

3. 红莲湖第二幼儿园：主体工程已完工，正在办理二次装修手续；要求 6 月底前完成二次装修及设施设备购置，7 月底前完成教师招聘、培训、环创、招生等工作，确保 2022 年 9 月如期开园。

4. 华容镇第二幼儿园：主体工程完工；要求 6 月底前完成二次装修及设施设备购置，7 月底前完成教师招聘、培训、环创、招生等开园工作，确保 2022 年 9 月如期开园。

5. 葛店新城幼儿园：二次装修完毕，设施设备购置、教职工招聘未进行。要求尽快安排资金进行设施设备购置，7 月底前完成教师招聘、培训、环创、招生等开园工作，确保 2022 年 9 月开园。

6. 葛店邓平社区园：二次装修完毕，设施设备购置、教职工招聘未进行。要求尽快安排资金进行设施设备购置，7 月底前完成教师招聘、培训、环创、招生等开园工作，确保 2022 年 9 月开园。

二、《市政府工作报告》“新建、改扩建 10 所公办园”任务

项目

根据《市政府工作报告》学前教育年度目标任务要求，2022年各地拟通过统筹利用各级财政资金，计划实施新建、改扩建11所公办园建设项目。截止目前，未启动1所，图纸设计1所，主体完工待装修3所，正在装修3所，已装修待开园2所，已开园1所，开园率9%（见附件2）。

除前面所述华容区、葛店开发区项目外，其余区（开发区）项目进展具体情况及目标任务如下：

1. 鄂城区城南安置小区配套幼儿园：主体工程完工，二次装修未启动，要求迅速启动装修、设备设施购置安装调试以及其他开园准备工作，确保2022年年底竣工开园。

2. 鄂城区花湖实验学校附属幼儿园：正在编制项目可行性研究报告；项目立项、规划审批、地质勘测等工作同步进行。幼儿园建设单位应加大工程推进力度，6月底完成项目立项、建筑设计、招投标等事项，力争7月开工建设，确保2022年底主体工程完工。

3. 梁子湖区涂家垸镇宅俊幼儿园：地质灾害评估和土地平整已完成，项目可行性研究报告已获批复；幼儿园建设单位应尽快协调完成土地报批、规划、设计、招标等前期工作，确保5月底动工建设，2022年底竣工开园。

4. 临空经济区燕矶镇安置社区幼儿园：主体工程已完工，室内基础设施建设及二次装修接近完工，要求尽快完成开园前各项准备工作，确保2022年9月开园。

三、有关工作要求

（一）提高站位，压实主体责任。区级人民政府是发展学前教育的责任主体。各区政府，葛店开发区、临空经济区管委会要进一步提高政治站位，加强组织领导，扛起主体责任，锚定如期开园目标，精准破解发展难题，任务分解到人，压力传导到底，倒排工期，挂图作战，确保所有项目如期完工，顺利开园。

（二）加快进度，确保工程质量。各区政府，葛店开发区、临空经济区管委会要实行“一线工作法”，区领导要经常深入施工现场，实地督办项目进度，召开建设项目推进分析会，及时协调解决建设中存在的问题，想方设法加快施工进度；要主动检测工程质量，监督施工安全，积极应对疫情防控和极端天气变化，保证建设项目均达到优质安全工程。尚未开工的，要积极协调做好准备，督促尽早开工建设。

（三）协调联动，加强工作合力。各区，葛店开发区、临空经济区要强化统筹调度，建立协调联动机制，以抓铁有痕的工作韧劲和“严紧硬实”的工作作风狠抓落实。对于已经开园或即将开园的，要及时落实事业单位登记，做好人员核编补充工作，进行园所安全和消防检查，强化食品监管，足额拨付生均公用经费。

（四）强化督导，提高工作效能。各区政府，葛店开发区、临空经济区管委会要对前阶段工作认真开展自查，并结合工作目标，逐园落实整改措施、完成时限、具体责任领导，相关报告于4月10日前报市人民政府教育督导室、市教育局。市人民政府教育督导室、市教育局将继续跟进督导，不定期下沉项目现场，实时通报结果。市人民政府教育督导委员会对任务落实不

力、项目推进滞后的单位或个人，将提出批评并督促整改；对整改不力，延误工期的单位或个人进行约谈问责，并将处理结果报市督查考评办，作为各区、开发区年度考核的重要依据。

- 附件：1. 鄂州市“万个公办幼儿园学位扩充”实事项目进展月报表
2. 鄂州市 2022 年《市政府工作报告》幼儿园项目进展情况月报表

鄂州市人民政府教育督导室

2022 年 3 月 30 日

抄送：市督查考评办公室、市委编制委员会办公室、市发展和改革委员会、市财政局、市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局、市市场监督管理局

鄂州市教育局办公室

2022 年 3 月 30 日印发

附件 1

鄂州市“万个公办幼儿园学位扩充”实事项目进展月报表

(截止 3 月 29 日)

地区	学位数		项 目 进 度									
	计划 新增 学位	实际 新增 学位	项目数	其中： 未启动	图纸设 计	招投标	正在施 工	主体完 工待装 修	正在装 修	已装修 待开园	已开 园	开园率 (完成率)
鄂州市	4640	2890	18	-	-	-	-	2	2	2	12	66.7%
其中：鄂城区	1560	1560	6	-	-	-	-	-	-	-	6	100%
华容区	1155	0	4	-	-	-	-	2	2	-	0	0
梁子湖区	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
临空经济区	595	595	3	-	-	-	-	-	-	-	3	100%
葛店开发区	1330	735	5	-	-	-	-	-	-	2	3	60%

附件 2

鄂州市 2022 年《市政府工作报告》幼儿园项目进展情况表

(截止 3 月 29 日)

地区	学位数		项 目 进 度									
	计划 新增 学位	实际 新增 学位	项目数	其中： 未启动	图纸设 计	招投标	正在施 工	主体完 工待装 修	正在装 修	已装修 待开园	已开 园	开园率 (完成率)
鄂州市	3135	100	11	1	1	-	-	3	3	2	1	9%
其中：鄂城区	945	-	2	1	-	-	-	1	-	-	0	0
华容区	1155	-	4	-	-	-	-	2	2	-	0	0
梁子湖区	360	-	1	/	1	/	/	/	/	/	0	0
临空经济区	360	-	1	-	-	-	-	-	1	-	0	0
葛店开发区	315	100	3	-	-	-	-	-	-	2	1	33%